

ALLEGATO "A"

Comune di Abbadia San Salvatore
Provincia di Siena

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riqualificazione Impianti Sportivi IMPIANTO SPORTIVO ALTONE Intervento di Manutenzione Straordinaria - V° LOTTO

COMMITTENTE: Comune di Abbadia San Salvatore

CANTIERE: Località Altone, Abbadia San Salvatore (Siena)

Abbadia San Salvatore, li 08/05/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Geometra FABBRINI Silvano)

IL COMMITTENTE
(Responsabile del procedimento Petrucci Antonio)



Geometra FABBRINI Silvano
Via Martiri di N., 10
53021 Abbadia San Salvatore (GR)
0577 775100 - 0577 775100
studio@extro-ai.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
Allestimento del cantiere			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1
Taglio vegetazione			
Taglio vegetazione	2	4	4
Scavo a sezione obbligata	2	5	5
Realizzazione palificata	2	5	5
Realizzazione del cordolo, dei muri in c.a. e dei pavimenti del marciapiede			
Scavo a sezione obbligata	E	5	5
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a.	1	5	5
Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	1	5	5
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a.	1	5	5
Realizzazione di rivestimento in pietra	E	5	5
Posa di pavimenti per esterni	E	5	5
Posa in opera di recinzione in pannelli di rete.			
Posa di pannelli di rete	1	5	5
Copia di Posa in opera di recinzione in pannelli di rete.			
Posa di pannelli di rete	1	5	5
Smobilizzo del cantiere			
Smobilizzo del cantiere	1	2	2

LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Lavori Edili

2) = Palificate e opere a verde

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2			
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Allestimento del cantiere	1 g													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			1										
Taglio vegetazione	14 g													
Taglio vegetazione	4 g					4								
Scavo a sezione obbligata	5 g											5		
Realizzazione palificata	5 g													
Realizzazione del cordolo, dei muri in c.a. e dei pavimenti del marciapiede	30 g													
Scavo a sezione obbligata	5 g													
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a.	5 g													
Lavorazioni e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. per la stabilizzazione di scarpate	5 g													
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a.	5 g													
Realizzazione di rivestimento in pietra	5 g													
Posa di pavimenti per esterni	5 g													
Posa in opera di recinzione in pannelli di rete.	5 g													
Posa di pannelli di rete	5 g													
Copia di Posa in opera di recinzione in pannelli di rete.	5 g													
Posa di pannelli di rete	5 g													
Smobilizzo del cantiere	2 g													
Smobilizzo del cantiere	2 g													



